

Số: /BC-KHCN

Bắc Giang, ngày tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO

Thực hiện dự án “Nâng cao năng lực Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2023”

I. KHÁI QUÁT CHUNG

- Tên dự án: Nâng cao năng lực Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2023.
- Tên chủ đầu tư: Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang.
- Tổng mức đầu tư: 31.466 triệu đồng (Ba mươi một tỷ, bốn trăm sáu mươi sáu triệu đồng chẵn).
- Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách tỉnh.
- Danh sách các nhà thầu, đơn vị tư vấn, thẩm định: Chi tiết theo Phụ lục I kèm theo.
- Thời gian thực hiện: 2021-2023.
- Địa điểm: Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang.

II. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

1. Việc cho ý kiến chủ trương đối với dự án

Dự án đã được Thường trực Tỉnh uỷ và UBND tỉnh cho ý kiến nhất trí chủ trương đầu tư tại Thông báo số 406-TB/TU ngày 12/7/2021 và Quyết định số 766/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 27/7/2021.

2. Việc tổ chức thực hiện dự án

2.1. Diễn biến quá trình tổ chức thực hiện dự án: Theo danh mục các văn bản liên quan đến dự án từ đầu đến khi kết thúc tại Phụ lục II kèm theo.

2.2. Đánh giá chung về dự án

Xuất phát từ việc Đề án “Nâng cao năng lực Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025” được phê duyệt tại Quyết định số 2624/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Nâng cao năng lực Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025”¹. Sau đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có kết quả thẩm định chủ trương đầu tư dự án trình UBND tỉnh phê duyệt². Dự án đã được Thường trực

¹ Tờ trình số 45/TTr-KHCN ngày 05/7/2021 của Sở KH&CN.

² Báo cáo số 393/BC-SKHĐT ngày 07/7/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tỉnh uỷ cho ý kiến nhất trí chủ trương đầu tư dự án, yêu cầu thời gian thực hiện tập trung trong năm 2022 và 2023³.

Sau khi có ý kiến phê duyệt chủ trương của Thường trực tỉnh uỷ, Sở KH&CN trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương thực hiện giai đoạn 2021-2023⁴. Dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định chủ trương đầu tư tại Báo cáo số 452/BC-SKHĐT ngày 23/7/2021. Sau đó đã được UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Nâng cao năng lực Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2023”⁵.

Sở KH&CN thực hiện thuê Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng tỉnh Bắc Giang là đơn vị tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Ngày 27/10/2021, Sở KH&CN trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình “Nâng cao năng lực Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2023”⁶. Ngày 01/11/2021, Sở Xây dựng đã có Công văn số 3099/SXD-QLXD thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD dự án và trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án tại Tờ trình số 146/TTr-SXD ngày 146/TTr-SXD. Ngày 09/11/2021 Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án tại Quyết định số 2260/QĐ-UBND. Dự án được phê duyệt với tổng mức đầu tư là 31.466 triệu đồng.

* Về công tác đấu thầu

Sau khi được phê duyệt, Sở KH&CN trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gồm 11 gói thầu, việc xây dựng giá gói thầu dựa trên cơ sở Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án “Nâng cao năng lực Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2023, giá gói thầu đã bao gồm tất cả các chi phí, lệ phí và thuế (được tính bằng 10% giá trị khối lượng công việc của từng gói thầu tại thời điểm lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu), cụ thể:

- Tổng số gói thầu: 11 gói thầu.
- Giá gói thầu: 28.667.239.900 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ sáu trăm sáu mươi bảy triệu hai trăm ba mươi chín nghìn chín trăm đồng).
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Theo Phụ lục I kèm theo.
- Giá dự toán: 28.667.239.900 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ sáu trăm sáu mươi bảy triệu hai trăm ba mươi chín nghìn chín trăm đồng).
- Giá trúng thầu: 28.437.181.900 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ bốn trăm ba mươi bảy triệu một trăm tám mươi một nghìn chín trăm đồng).

³ Thông báo số 406-TB/TU ngày 12/7/2021 của Tỉnh uỷ Bắc Giang.

⁴ Tờ trình số 54/TTr-KHCN ngày 20/7/2021 của Sở KH&CN.

⁵ Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 27/7/2021.

⁶ Tờ trình số 83/TTr-KHCN ngày 27/10/2021.

- Chênh lệch: 230.058.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi triệu không trăm năm mươi tám nghìn đồng chẵn).

- Tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu: 0,8%.

Sau khi UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án, Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công-dự toán công trình là Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng công trình tỉnh Bắc Giang.

Căn cứ hồ sơ thiết kế chi tiết và dự toán dự án do Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng công trình tỉnh Bắc Giang lập, Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn là Trung tâm quy hoạch xây dựng Bắc Giang thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình.

Căn cứ hồ sơ thiết kế chi tiết và dự án dự án, tháng 3/2022 Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá vật tư, thiết bị là Công ty TNHH global CPAS. Sau đó, tháng 12/2022, Chủ đầu tư thực hiện thuê thẩm định giá lại do tại thời điểm thực hiện tổ chức đấu thầu cần cập nhật giá theo quy định và đã thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá là Công ty TNHH thông tin tư vấn định giá. Chủ đầu tư thành lập tổ khảo giá vật tư, thiết bị theo Quyết định số 421/QĐ-KHCN ngày 22/12/2022 thực hiện tham mưu phê duyệt giá. Căn cứ chứng thư thẩm định giá và các báo giá do tổ tham khảo, tổ đã tham mưu Chủ đầu tư phê duyệt giá một số vật liệu, vật tư, thiết bị dự án.

Sau khi kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, Sở KH&CN đã tiến hành thực hiện tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu các gói thầu, trước khi tổ chức đấu thầu đơn vị đã thực hiện phê duyệt cập nhật, điều chỉnh giá một số gói thầu thuộc dự án so với giá gói thầu đã được phê duyệt tại Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 theo quy định, cụ thể:

DVT: 1.000 đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu được phê duyệt theo QĐ số 89/QĐ-UBND ngày 13/01/2022	Giá gói thầu sau cập nhật	Ghi chú
1	Gói thầu số 10: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	13.169.718	12.408.776	- QĐ số 121/QĐ-KHCN ngày 06/4/2022 của Giám đốc Sở KH&CN. - Lý do: Cập nhật giá theo Công bố giá vật liệu số 03/CBGVLXD-LS ngày 17/3/2022 của

				Liên Sở Xây dựng-Tài chính Bắc Giang.
2	Gói thầu số 11: Tur vấn thí nghiệm nén tĩnh cọc BTCT	20.464	82.188	- QĐ số 162/QĐ-KHCN ngày 24/5/2022 của Giám đốc Sở KH&CN. - Lý do: Cập nhật giá theo Quyết định số 158/QĐ-KHCN ngày 18/5/2022 của Sở KH&CN về việc điều chỉnh dự toán xây dựng dự án
3	Gói thầu số 12: Mua sắm thiết bị phục vụ khoa học công nghệ	14.299.617	14.079.151	- QĐ số 445/QĐ-KHCN ngày 29/12/2022 của Giám đốc Sở KH&CN. - Lý do: Cập nhật lại giá vật tư, thiết bị theo giá tại thời điểm thực hiện, thay đổi thiết bị để đảm bảo đồng bộ.

* Về thương thảo, ký kết hợp đồng, giá trị hợp đồng, giá trị hợp đồng điều chỉnh, lý do điều chỉnh

- Trong quá trình triển khai, gói thầu số 10 “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình” thực hiện điều chỉnh, bổ sung một số nội dung công việc cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung dự án để phù hợp với nhu cầu sử dụng phục vụ hoạt động công tác chuyên môn của Trung tâm Ứng dụng KH&CN và tình hình thực tế của công trình như: điều chỉnh san nền và làm mới sân bê tông diện tích khoảng 700m² (dỡ bỏ nhà chăn nuôi và 01 nhà lưới cũ), tường chắn đất của diện tích san nền phần mở rộng dài khoảng 45,8m, làm mới khoảng 15m tường rào (do tường rào cũ bị đổ), điều chỉnh vị trí xây dựng nhà vệ sinh công cộng xuống khu vực san nền bổ sung (theo quy hoạch tổng mặt bằng được phê duyệt điều chỉnh) với lý do:

(01) Do nhu cầu mở rộng diện tích phục vụ nhu cầu hoạt động công tác chuyên môn của Trung tâm nên cần thiết dỡ bỏ nhà chăn nuôi và 01 nhà lưới để mở rộng diện tích, bổ sung san nền và làm mới sân bê tông khoảng 700m².

(02) Do chất lượng công trình xuống cấp, tường rào hiện trạng bao quanh trung tâm bị đổ khoảng 15m cần xây dựng bổ sung để đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động của Trung tâm.

(03) Do vị trí nhà vệ sinh nằm gần khu vực hành lang Trạm biến áp hiện trạng, để phù hợp trong quá trình sử dụng và vận hành nên cần thiết điều chỉnh vị trí xây dựng nhà vệ sinh.

(04) Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung hạng mục nhà kiểm định Xitec-Tacximet phù hợp với thực tế (thép sàn nền nhà, cột, hệ giằng cột, hệ xà gồ thung, móng).

(5) Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung hạng mục phụ trợ phù hợp với hiện trạng, thực tế (nhà để xe, tường rào, san nền).

Các nội dung điều chỉnh, bổ sung không làm thay đổi quy mô, dự toán của dự án đã được phê duyệt.

- Thương thảo, ký hợp đồng: Hợp đồng số 05/2022/HĐ-TCXL ký ngày 23/4/2022 giữa Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại và dịch vụ Asean và Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Quyết Thắng và Sở KH&CN

- Giá trị hợp đồng: 12.383.833.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ, ba trăm tám mươi ba triệu tám trăm ba mươi ba nghìn đồng chẵn).

- Giá trị hợp đồng điều chỉnh: Phụ lục điều chỉnh lần 1 số 01/2022/HĐBS-TCXL ngày 31/12/2022; Phụ lục điều chỉnh lần 2 số 02/2023/HĐBS -TCXL ngày 26/12/2023, cụ thể như sau:

+ Giá trị hợp đồng đó ký (thuế (VAT) 10%) là: 12.383.833.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ, ba trăm tám mươi ba triệu tám trăm ba mươi ba nghìn đồng chẵn).

+ Giá trị điều chỉnh lần 1: 362.524.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi hai triệu năm trăm hai mươi bốn nghìn đồng chẵn).

+ Giá trị điều chỉnh lần 2: 646.521.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi sáu triệu năm trăm hai mươi một nghìn đồng chẵn).

+ Giá trị sau điều chỉnh: 13.392.878.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ ba trăm chín mươi hai triệu tám trăm bảy mươi tám nghìn đồng chẵn).

- Việc bố trí vốn cho dự án: Đến thời điểm này dự án đã được bố trí kinh phí là 28.200 triệu đồng (năm 2021 bố trí 200 triệu đồng, năm 2022 bố trí 12.000 triệu đồng, năm 2023 bố trí 16.000 triệu đồng), hiện tại dự án chưa thực hiện quyết toán, số kinh phí còn lại chờ quyết toán dự án cấp tiếp.

* Giá trị tạm ứng, thanh toán cho các gói thầu: Theo Phụ lục I kèm theo.

* Việc nghiệm thu đưa vào sử dụng: Ngày 20/3/2024, Sở KH&CN đã có Báo cáo số 72/BC-KHCN gửi Sở Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu hạng mục công trình xây dựng theo thẩm quyền. Sở Xây dựng đã tiến hành kiểm tra và yêu cầu Chủ Đầu tư và các đơn vị liên quan hoàn thiện một số nội dung. Hiện nay, Sở KH&CN đang thực hiện đôn đốc các đơn vị tư vấn, nhà thầu hoàn thiện hồ sơ để nghiệm thu và quyết toán.

* Việc nhận chiết khấu, hoa hồng: Không có.

* Đánh giá hiệu quả: Dự án được phê duyệt đã đầu tư cơ sở vật chất của Trung tâm ứng dụng KH&CN, trước hết phục vụ công tác quản lý nhà nước trong công tác kiểm tra lĩnh vực KH&CN, sau đó nâng cao năng lực của Trung tâm về nhiều lĩnh vực như: kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm và hoạt động nghiên cứu ứng dụng, ươm tạo công nghệ, kiểm định xitec-tacximet...

Hiện nay, sau khi nhận bàn giao, Trung tâm đang từng bước đưa vào hoạt động, đơn vị đã chủ động có kế hoạch cử cán bộ đi đào tạo kỹ thuật để cấp chứng chỉ hoạt động (như: cử kiểm định viên đăng ký tham dự lớp đào tạo kiểm định xi téc kiểm định xe bồn chở chất lỏng, đăng ký xin chỉ định bổ sung năng lực kiểm định đối với hệ thống kiểm định xi téc) đáp ứng yêu cầu thực hiện. Một số thiết bị như chuẩn bổ sung kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, Trung tâm đã đưa sử dụng để kiểm định cân phục vụ người tiêu dùng. Bước đầu, các máy móc, thiết bị đã phát huy được có hiệu quả đáp ứng yêu cầu phục vụ các hoạt động quản lý nhà nước và hoạt động dịch vụ của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3. Việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đối với dự án: Dự án chưa được thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm

Dự án được phê duyệt đã đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm Ứng dụng Khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang nhằm nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm trong hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo, hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ, cung cấp dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, đáp ứng yêu cầu hoạt động khoa học và công nghệ, góp phần phục vụ hiệu quả cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

2. Khuyết điểm, vi phạm (nếu có), nguyên nhân, trách nhiệm: Không.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Không.

Trên đây là báo cáo khái quát tình hình thực hiện dự án “Nâng cao năng lực Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2023” của Sở KH&CN./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Bình

Phụ lục II
DANH MỤC CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN
(Kèm theo Báo cáo số /BC-KHCN ngày /5/2024 của Sở KH&CN)

TT	Nội dung trích yếu	Số văn bản	Ngày, tháng, năm ban hành	Người ký	Chức vụ người ký
I	Văn bản quản lý				
1	Tờ trình Phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực Trung tâm ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025”	100/TTr-KHCN	02/12/2020	Ông Nguyễn Thanh Bình	Giám đốc Sở KH&CN
2	Quyết định phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025”	2624/QĐ-UBND	31/12/2020	Ông Lê Ánh Dương	Chủ tịch UBND tỉnh
3	Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cao năng lực Trung tâm Ứng dụng KH&CN tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025	138/BC-KHCN	05/7/2021	Triệu Ngọc Trung	Phó Giám đốc Sở KH&CN
4	Tờ trình thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn Dự án: Nâng cao năng lực Trung tâm Ứng dụng KH&CN tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025	45/TTr-KHCN	05/7/2021	Triệu Ngọc Trung	Phó Giám đốc Sở KH&CN
5	Báo cáo Kết quả thẩm định chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cao năng lực Trung tâm Ứng dụng khoa học	393/BC-SKHĐT	07/7/2021	Ông Dương Ngọc Chiên	Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

	và công nghệ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025				
6	Thông báo ý kiến của Thường trực tỉnh uỷ về chủ trương đầu tư một số dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bắc Giang	406-TB/TU	12/7/2021	Lê Minh Hoàng	Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ
7	Tờ trình về thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn dự án: Nâng cao năng lực Trung tâm Ứng dụng KH&CN tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2023	54/TTr-KHCN	20/7/2021	Triệu Ngọc Trung	Phó Giám đốc Sở KH&CN
8	Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cao năng lực Trung tâm Ứng dụng KH&CN tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2023	159/BC-KHCN	20/7/2021	Triệu Ngọc Trung	Phó Giám đốc Sở KH&CN
9	Báo cáo thẩm định nội bộ đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Nâng cao năng lực Trung tâm Ứng dụng KH&CN tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2023	160/BC-KHCN	20/7/2021	Triệu Ngọc Trung	Phó Giám đốc Sở KH&CN
10	Báo cáo Kết quả thẩm định chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cao năng lực Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-	452/BC-SKHDT	23/7/2021	Ông Dương Ngọc Chiên	Phó Giám đốc Sở KH&ĐT

	2023				
11	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cao năng lực Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2023	766/QĐ-UBND	27/7/2021	Ông Mai Sơn	Phó Chủ tịch UBND tỉnh
12	Tờ trình Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cao năng lực Trung tâm ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2023	83/TTr-KHCN	27/10/2021	Ông Nguyễn Thanh Bình	Giám đốc Sở KH&CN
13	Công văn thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD dự án: Nâng cao năng lực Trung tâm Ứng dụng Khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2023	3099/SXD-QLXD	01/11/2021	Ông Nguyễn Văn Nghĩa	Phó Giám đốc Sở Xây dựng
14	Tờ trình Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Nâng cao năng lực Trung tâm Ứng dụng Khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2023	146/TTr-SXD	02/11/2021	Ông Nguyễn Văn Nghĩa	Phó Giám đốc Sở Xây dựng
15	Quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Nâng cao năng lực Trung tâm Ứng dụng Khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2023	2260/QĐ-UBND	09/11/2021	Ông Mai Sơn	Phó Chủ tịch UBND tỉnh
16	Tờ trình Về việc phê	1/TTr-KHCN	04/01/2022	Ông	Giám đốc

	duyet kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư thuộc Công trình: Nâng cao năng lực Trung tâm Ứng dụng Khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2023			Nguyễn Thanh Bình	Sở KH&CN
17	Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cao năng lực Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2023	30/BC-SKHDT	11/01/2022	Ông Nguyễn Văn Hưởng	Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
18	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cao năng lực Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2023	89/QĐ-UBND	13/01/2022	Ông Mai Sơn	Phó Chủ tịch UBND tỉnh
19	Công văn đính chính thông tin nội dung tại Quyết định số 89/QĐ-UBND	465/UBND-KTN	31/01/2022	Ông Mai Sơn	Phó Chủ tịch UBND tỉnh
20	Quyết định phê duyệt giá một số vật liệu, vật tư, thiết bị thuộc dự án: Nâng cao năng lực Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2023	98/QĐ-KHCN	11/03/2022	Ông Nguyễn Thanh Bình	Giám đốc Sở KH&CN
21	Quyết định về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án: Nâng cao năng lực Trung tâm Ứng dụng	118/QĐ-KHCN	05/4/2022	Ông Nguyễn Thanh Bình	Giám đốc Sở KH&CN

	Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2023				
22	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng dự án: Nâng cao năng lực Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2023	158/QĐ-KHCN	18/5/2022	Ông Nguyễn Thanh Bình	Giám đốc Sở KH&CN
23	Quyết định về việc phê duyệt giá một số vật liệu, vật tư, thiết bị thuộc dự án: Nâng cao năng lực Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2023	434/QĐ-KHCN	27/12/2022	Ông Nguyễn Thanh Bình	Giám đốc Sở KH&CN
24	Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án: Nâng cao năng lực Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2023	445/QĐ-KHCN	29/12/2022	Ông Nguyễn Thanh Bình	Giám đốc Sở KH&CN
25	Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án: Nâng cao năng lực Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2023	456/QĐ-KHCN	31/12/2022	Ông Nguyễn Thanh Bình	Giám đốc Sở KH&CN
26	Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng công trình: Nâng cao năng	60/TTr-KHCN	23/8/2023	Ông Nguyễn Thanh Bình	Giám đốc Sở KH&CN

	lực Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2023				
27	Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng công trình: Nâng cao năng lực Trung tâm ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang giao đoạn 2021-202	4300/QĐ-UBND	14/9/2023	Ông Nguyễn Thế Huy	Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Yên
28	Công văn V/v điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Nâng cao năng lực Trung tâm Ứng dụng khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2023	2912/SXD-QLXD	05/10/2023	Ông Lê Quang Minh	Phó Giám đốc Sở Xây dựng
29	Công văn xin chủ trương điều chỉnh dự án: “Nâng cao năng lực Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2023”	1220/KHCN-VP	26/9/2023	Ông Nguyễn Thanh Bình	Giám đốc Sở KH&CN
30	Công văn chủ trương điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Nâng cao năng lực Trung tâm Ứng dụng khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2023	5893/UBND-KTN	13/10/2023	Ông Mai Sơn	Phó Chủ tịch UBND tỉnh
31	Tờ trình Xin thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án: Nâng cao năng	79/TTr-KHCN	30/11/2023	Ông Nguyễn Thanh Bình	Giám đốc Sở KH&CN

	lực Trung tâm Ứng dụng KH&CN tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2023				
32	Tờ trình Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Nâng cao năng lực Trung tâm Ứng dụng Khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2023	278/TTr-SXD	13/12/2023	Ông Lê Quang Minh	Phó Giám đốc Sở Xây dựng
33	Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Nâng cao năng lực Trung tâm Ứng dụng Khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2023	1958/QĐ-UBND	14/12/2023	Ông Mai Sơn	Phó Chủ tịch UBND tỉnh
34	V/v thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình: Nâng cao năng lực Trung tâm Ứng dụng Khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2023	3912/SXD-QLXD	26/12/2023	Ông Lê Quang Minh	Phó Giám đốc Sở Xây dựng
35	Quyết định Về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án: Nâng cao năng lực Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2023	461/QĐ-KHCN	26/12/2023	Ông Nguyễn Thanh Bình	Giám đốc Sở KH&CN

II	Văn bản liên quan đến các gói thầu				
1	Gói tư vấn thẩm định giá				
	Công văn mời tham gia tư vấn và thương thảo hợp đồng Thẩm định giá vật tư, thiết bị	244/KHCN-VP	04/3/2022	Ông Nguyễn Thanh Bình	Giám đốc Sở KH&CN
	Thương thảo Hợp đồng thẩm định giá vật tư, thiết bị		4/3/2022		
	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 9: Thẩm định giá vật tư, thiết bị thuộc dự án Nâng cao năng lực Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2023	91/QĐ-KHCN	05/3/2022	Ông Nguyễn Thanh Bình	Giám đốc Sở KH&CN
	Hợp đồng thẩm định giá vật tư, thiết bị	04.2022/HĐ-GLOBAL CPAS	10/3/2022	Ông Nguyễn Thanh Bình Nguyễn Hữu Thắng	Giám đốc Sở KH&CN Phó TGĐ cty TNHH Global Cpas
2	Gói thầu: Bảo hiểm xây dựng công trình				
	Thương thảo Hợp đồng Bảo hiểm xây dựng công trình		28/02/2022		
	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 13: Bảo hiểm xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cao năng lực Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2023	88/QĐ-KHCN	04/3/2022	Ông Nguyễn Thanh Bình	Giám đốc Sở KH&CN
	Hợp đồng	5650021	5/3/2022	Ông Nguyễn Thanh Bình	Giám đốc Sở KH&CN

				Bình Hoàng Công Khoa	GD công ty Bảo việt Bắc Giang
3	Gói thầu: TV khảo sát địa chất, khảo sát địa hình, lập điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án				
	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tur vấn Khảo sát địa chất, khảo sát địa hình, lập điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Nâng cao năng lực Trung tâm ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2023	293/QĐ-KHCN	9/9/2021	Ông Nguyễn Thanh Bình	Giám đốc Sở KH&CN
	Biên bản thương thảo hợp đồng		10/9/2021		
	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tur vấn Khảo sát địa chất, khảo sát địa hình, lập điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án	294/QĐ-KHCN	10/9/2021	Ông Nguyễn Thanh Bình	Giám đốc Sở KH&CN
	Hợp đồng	58/2021/HĐ-TVXD	11/9/2021	Ông Nguyễn Thanh Bình Đỗ Ngọc Thành	Giám đốc Sở KH&CN Giám đốc TT kiểm định chất lượng công trình XD tỉnh BG
	Phụ lục điều chỉnh hợp đồng	01/2021/PLHĐ-TVXD	9/11/2021	Ông Nguyễn	Giám đốc Sở

				Thanh Bình Đỗ Ngọc Thành	KH&CN Giám đốc TT kiểm định chất lượng công trình XD tỉnh BG
4	Gói thầu số 3: tư vấn quản lý dự án				
	Báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu số 03: Tư vấn quản lý dự án	39/TĐ-HG	3/3/2022	Ngô Duy Đông	Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển thương mại Hoàng Giang
	Quyết định phê duyệt E-HSMT gói thầu số 03: Tư vấn quản lý dự án	83/QĐ-KHCN	03/3/2022	Ông Nguyễn Thanh Bình	Giám đốc Sở KH&CN
	Thông báo mời thầu		7/3/2022		
	Hoàn thành mở đề xuất kỹ thuật		27/3/2022		
	Báo cáo đánh giá E-HSDXKT gói thầu số 3 Tư vấn quản lý dự án	85/BC-Veco	28/3/2022	Ngô Văn Hùng	Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và môi trường Việt Nam
	Báo cáo thẩm định kết quả đánh giá E-HSDXKT gói thầu số 03: Tư vấn quản lý dự án	78/TĐ-HG	29/3/2022	Ngô Duy Đông	Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển thương mại Hoàng Giang
	Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu số 03: Tư vấn quản lý dự án	106/QĐ-KHCN	29/3/2022	Ông Nguyễn Thanh Bình	Giám đốc Sở KH&CN
	Mở thầu tài chính		29/3/2022		
	Báo cáo đánh giá E-	88/BC-Veco	29/3/2022	Ngô Văn	Giám đốc

	HSDXTC gói thầu số 3 Tư vấn quản lý dự án			Hùng	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và môi trường Việt Nam
	Biên bản thương thảo Hợp đồng giữa Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang và Liên danh Công ty Hùng Mai - Công ty Nhật Đức		30/3/2022	Nguyễn Thanh Bình Nguyễn Văn Hùng	Giám đốc Sở KH&CN Giám đốc Cty TNHH tư vấn và xây dựng Hùng Mai
	Báo cáo thẩm định kết quả LCNT gói thầu số 03: Tư vấn quản lý dự án	82/TĐ-HG	31/3/2022	Ngô Duy Đông	Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển thương mại Hoàng Giang
	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Tư vấn quản lý dự án	112/QĐ-KHCN	1/4/2022	Ông Nguyễn Thanh Bình	Giám đốc Sở KH&CN
	Hợp đồng tư vấn quản lý dự án	02.4 /2022/HĐ-QLDA	2/4/2022	Nguyễn Thanh Bình Nguyễn Văn Hùng	Giám đốc Sở KH&CN Giám đốc Cty TNHH tư vấn và xây dựng Hùng Mai
5	Gói thầu số 4: tư vấn lập hồ sơ thiết kế BVTC, Dự toán XDCT				
	Thương thảo Hợp đồng		19/01/2022		
	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công-dự toán công trình	48/QĐ-KHCN	20/01/2022	Ông Nguyễn Thanh Bình	Giám đốc Sở KH&CN
	Hợp đồng	02/2022/HĐ-	21/01/2022	Ông	Giám đốc

		TVXD		Nguyễn Thanh Bình Đỗ Ngọc Thành	Sở KH&CN Giám đốc TT kiểm định chất lượng công trình XD tỉnh BG
6	Gói thầu số 5: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC, Dự toán XDCT				
	Thương thảo Hợp đồng		11/02/2022		
	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình	69/QĐ-KHCN	14/02/2022	Ông Nguyễn Thanh Bình	Giám đốc Sở KH&CN
	Hợp đồng	07/2022/HĐ-TVXD	15/02/2022	Ông Nguyễn Thanh Bình Nguyễn Mạnh Hùng	Giám đốc Sở KH&CN TT quy hoạch xây dựng Bắc Giang
7	Gói thầu số 6: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu của dự án				
	Thương thảo Hợp đồng		10/02/2022		
	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 06: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu của dự án	62/QĐ-KHCN	11/02/2022	Ông Nguyễn Thanh Bình	Giám đốc Sở KH&CN
	Hợp đồng	15/2022/HĐTV	11/02/2022	Ông Nguyễn Thanh Bình Ngô Văn Hùng	Giám đốc Sở KH&CN Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng

					và môi trường Việt Nam
8	Gói thầu số 7: Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định KQLCNT các gói thầu của dự án				
	Thương thảo Hợp đồng		10/2/2022		
	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07: Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu của dự án	63/QĐ-KHCN	11/02/2022	Ông Nguyễn Thanh Bình	Giám đốc Sở KH&CN
	Hợp đồng	10/2022/HD-TVTD	11/02/2022	Ông Nguyễn Thanh Bình Ngô Duy Đông	Giám đốc Sở KH&CN Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển thương mại Hoàng Giang
9	Gói thầu số 08: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình dự án				
	Thương thảo Hợp đồng		19/01/2022		
	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình dự án	47/QĐ-KHCN	20/01/2022	Ông Nguyễn Thanh Bình	Giám đốc Sở KH&CN
	Hợp đồng	03/2022/HD-TVGS	21/01/2022	Ông Nguyễn Thanh Bình Đỗ Ngọc Thành	Giám đốc Sở KH&CN Giám đốc TT kiểm định chất

					lượng công trình XD tỉnh BG
10	Gói thầu số 11: tư vấn thí nghiệm nén tĩnh cọc BTCT				
	Tờ trình phê duyệt cập nhật giá gói thầu số 11 tư vấn thí nghiệm nén tĩnh cọc BTCT	03/TTr-QLDA	21/5/2022	Nguyễn Văn Hùng	Giám đốc Cty TNHH tư vấn và xây dựng Hùng Mai
	Quyết định phê duyệt cập nhật giá Gói thầu số 11: Tư vấn thí nghiệm nén tĩnh cọc BTCT	162/QĐ-KHCN	24/5/2022	Ông Nguyễn Thanh Bình	Giám đốc Sở KH&CN
	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 11: Tư vấn thí nghiệm nén tĩnh cọc BTCT	167/QĐ-KHCN	26/5/2022	Ông Nguyễn Thanh Bình	Giám đốc Sở KH&CN
11	Gói thầu 12: Mua sắm thiết bị phục vụ khoa học công nghệ				
	Chứng thư thẩm định giá	04.2022/CT TDG Global Cpas	09/3/2022	Nguyễn Hữu Thắng	Phó Tổng giám đốc công ty TNHH Global Cpas
	Quyết định phê duyệt giá một số vật liệu, vật tư, thiết bị dự án Nâng cao năng lực Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2023	98/QĐ-KHCN	11/03/2022	Ông Nguyễn Thanh Bình	Giám đốc Sở KH&CN
	Công văn về việc thay thế, bổ sung danh mục thiết bị dự án	112/TTUD-KĐTN	5/12/2022	Hoàng Văn Long	Phó Giám đốc Trung tâm ứng dụng KH&CN
	Công văn xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết bị thuộc dự án	1475/KHCN-VP	6/12/2022	Ông Nguyễn Thanh Bình	Giám đốc Sở KH&CN

	Công văn trả lời việc điều chỉnh thiết bị thuộc dự án	3621/SXD-QLXD	08/12/2022	Ông Lê Quang Minh	Phó Giám đốc Sở Xây dựng
	Báo giá của Công ty TNHH Đầu tư và Công nghệ KCB		02/12/2022	Nguyễn Văn Khoa	Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Công nghệ KCB
	Báo giá của Công ty cổ phần công nghệ Đỉnh Cao		02/12/2022	Đào Ngọc huấn	Công ty cổ phần công nghệ Đỉnh Cao
	Báo giá của Công ty TNHH thiết bị và phụ tùng An Khánh		02/12/2022	Nguyễn Ngọc Khánh Chi	Công ty TNHH thiết bị và phụ tùng An Khánh
	Chứng thư thẩm định giá	490802/CT-AAIS	19/12/2022	Lê Đức Thọ	Giám đốc công ty TNHH thông tin tư vấn định giá
	Quyết định thành lập Tổ khảo giá vật tư, thiết bị	421/QĐ-KHCN	22/12/2022	Ông Nguyễn Thanh Bình	Giám đốc Sở KH&CN
	Biên bản họp tổ khảo giá		26/12/2022	Các thành viên trong tổ	
	Báo cáo thẩm định E-HSMT	330/TĐ-HG	29/12/2022	Ông Ngô Duy Đông	Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển thương mại Hoàng Giang
	Quyết định phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 12: Mua sắm thiết bị phục vụ khoa học công nghệ	452/QĐ-KHCN	30/12/2022	Ông Nguyễn Thanh Bình	Giám đốc Sở KH&CN
	Thông báo mời thầu		30/12/2022		
	Báo cáo thẩm định E-HSMT sửa đổi Gói thầu số 12: Mua sắm thiết bị phục vụ khoa	07/TĐ-HG	10/01/2023	Ông Ngô Duy Đông	Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng và

	học công nghệ				phát triển thương mại Hoàng Giang
	Quyết định phê duyệt HSMT sửa đổi Gói thầu số 12: Mua sắm thiết bị phục vụ khoa học công nghệ	11/QĐ-KHCN	11/02/2023	Ông Nguyễn Thanh Bình	Giám đốc Sở KH&CN
	Báo cáo đánh giá E-HSDXKT	14/BC-Veco	02/02/2023	Ngô Văn Hùng	Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và môi trường Việt Nam
	Báo cáo thẩm định kết quả đánh giá E-HSDXKT	21/TĐ-HG	06/02/2023	Ông Ngô Duy Đông	Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển thương mại Hoàng Giang
	Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu số 12: Mua sắm thiết bị phục vụ khoa học công nghệ	37/QĐ-KHCN	08/2/2023	Ông Nguyễn Thanh Bình	Giám đốc Sở KH&CN
	Mơ thầu tài chính		10/2/2023		
	Báo cáo đánh giá E-HSDT về việc đánh giá E-Hồ sơ dự thầu (Phần đề xuất về tài chính)	16/BC-Veco	11/02/2023	Ngô Văn Hùng	Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và môi trường Việt Nam
	Biên bản thương thảo hợp đồng		14/02/2023		
	Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	25/TĐ-HG	15/02/2023	Ông Ngô Duy Đông	Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển thương mại

					Hoàng Giang
	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 12: Mua sắm thiết bị phục vụ khoa học công nghệ	61/QĐ-KHCN	16/02/2023	Ông Nguyễn Thanh Bình	Giám đốc Sở KH&CN
	Hợp đồng	28/HĐKT-KHCN-TL	17/02/2023	Ông Nguyễn Thanh Bình Bà Nguyễn Thanh Hằng	Giám đốc Sở KH&CN Giám đốc công ty cổ phần thiết bị thắng lợi
12	Gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình				
	Quyết định phê duyệt cập nhật giá gói thầu số 10: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình thuộc Dự án: Nâng cao năng lực Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2023	121/QĐ-KHCN	06/4/2022	Ông Nguyễn Thanh Bình	Giám đốc Sở KH&CN
	Quyết định phê duyệt E-HSMT gói thầu số 10: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình thuộc Dự án: Nâng cao năng lực Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2023	125/QĐ-KHCN	07/4/2022	Ông Nguyễn Thanh Bình	Giám đốc Sở KH&CN
	Báo cáo đánh giá E-HSĐT gói thầu số 10: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình thuộc Dự án:	110/BC-Veco	18/4/2022	Ông Ngô Văn Hùng	Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và môi

	Nâng cao năng lực Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2023				trường Việt Nam
	Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 10: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình thuộc Dự án: Nâng cao năng lực Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2023	108/TĐ-HG	20/4/2022	Ông Ngô Duy Đông	Giám đốc CTCP xây dựng và phát triển thương mại Hoàng Giang
	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 10: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình thuộc Dự án: Nâng cao năng lực Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2023	143/QĐ-KHCN	22/4/2022	Ông Nguyễn Thanh Bình	Giám đốc Sở KH&CN
	HĐ 05/2022/HĐ-TCXL ngày 23/4/2022		23/4/2022	Ông Nguyễn Thanh Bình và Ông Bùi Huy Tuấn, Trần Văn Hiên	Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại và dịch vụ Asean và Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Quyết Thắng và Sở KH&CN
	PL điều chỉnh lần 1 số 01/2022/HĐBS-TCXL ngày			Ông Nguyễn Thanh	Liên danh Công ty TNHH Đầu

	31/12/2022			Bình và Ông Bùi Huy Tuấn, Trần Văn Hiên	tư Phát triển Thương mại và dịch vụ Asean và Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Quyết Thắng và Sở KH&CN
	PL điều chỉnh lần 2 số 02/2023/HĐBS - TCXL ngày 26/12/2023			Ông Nguyễn Thanh Bình và Ông Bùi Huy Tuấn, Trần Văn Hiên	Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại và dịch vụ Asean và Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Quyết Thắng và Sở KH&CN